



Checklist Mobiele Kraan

Controle door: _____	Kraan firma:
Datum:	Kenteken kraan:
Tijd:	Laatste keuringsdatum:
	Naam kraan machinist:

Opm. Antwoorden in juiste vakje aankruisen of anders korte toelichting geven.

Deze checklist dient gecontroleerd te worden voorafgaande aan werkvergunningverlening. Indien vraag **A.1** met **NEE** wordt beantwoord mag er **NIET** met de betreffende kraan worden gewerkt!

Indien er tekortkomingen worden geconstateerd of andere vragen dan vraag **A.1** met **NEE** worden beantwoord mag er alleen met de kraan gewerkt worden **NA** overleg met de veiligheidsafdeling.

Algemeen		ja	nee
1	Is de kraan KEBOMA / ABOMA goed gekeurd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Is het kraanboek aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Is de machinist in het bezit van een hijsbewijs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Is de machinist in het bezit van een geneeskundige verklaring?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Weet de machinist wat te doen bij calamiteiten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Wat is de max. hijscapaciteit bij 3 mtr. Radius? Ton:		
7	Maakt het equipment een verzorgde indruk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Is de toegang tot de bestuurderscabine veilig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Is de verlichting van de kraan in orde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Is de kraan voorzien van een noodschakelaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Is een KEBOMA gewaarmerkte hijstabel aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opmerkingen:

--

Gebruik hijskraan op het terrein is:

- toegestaan
 niet toegestaan

paraaf controleur:

